



# Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 10. októbra 2017

K bodu č.:

**Informácia o stavbe novej telocvične - športovej haly. Stav výstavby ku koncu septembra 2017, revidovaný harmonogram výstavby a finančné krytie výstavby.**

---

**Predkladateľ:**

BOŠŇÁK Ivan

KRISTL Vladimír

JANATA Ján

WEINŠTUK Roman

LIĎÁKOVÁ Marta  
poslanci MZ

**Spracovateľ:**

BOŠŇÁK Ivan  
poslanec MZ

**Materiál obsahuje:**

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa

Október 2017

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017  
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 10. 10. 2017**

**Názov bodu programu:**

**Informácia o stavbe novej telocvične - športovej haly. Stav výstavby ku koncu septembra 2017, revidovaný harmonogram výstavby a finančné krytie výstavby.**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

**A) Z a v ä z u j e**

Starostu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica pripraviť na najbližšie zasadnutie MZ v októbri 2017 materiál, ktorý bude obsahovať:

- Stav prác na rekonštrukcii telocvične ZŠ a výstavbe športovej haly ku koncu septembra 2017 alebo k aktuálnejšiemu dátumu, ak je to možné
- Upravený dohodnutý harmonogram výstavby s kritickými termínmi výstavby
- Návrh výšky dodatočných finančných prostriedkov potrebných na krytie prác navyše oproti pôvodnému projektu s popisom jednotlivých položiek prác navyše

## **Dôvodová správa**

Zo zápisov z kontrolných dní na stavbe - rekonštrukcii telocvične ZŠ a výstavbe športovej haly je zrejmé, že v priebehu leta 2017 došlo tak k omeškaniu realizácie stavebných prác oproti pôvodnému harmonogramu a výpadkom prác, ako aj k potrebe realizácie dodatočných prác oproti pôvodnému projektu.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva zatiaľ neboli formálne informovaní o týchto skutočnostiach. Myslíme si, že ide o zásadnú investíciu Mestskej časti Bratislava ZB a potrebujeme nedostatok informácií sanovať.

Okrem verbálnej diskusie navrhujeme zodpovedným pracovníkom MČ, aby pripravili súhrnnú informáciu o stave stavebných prác, čerpaní rozpočtu, o prácach navyše, o potrebnom dofinancovaní stavby a o revidovanom harmonograme prác, čo môže mať dopad aj na prípadné dodatky k zmluve so zhotoviteľom diela.

Takúto zásadnú informáciu bude potrebné obdržať a prerokovať pred prerokovaním návrhu rozpočtu na rok 2018.